

立駐機リニューアル：新設立駐機基礎工事：既設アスファルト舗装撤去・コンクリート打設 (before・after)

☆ 既設機械式駐車装置：単純２段式

☆ 既設アスファルト撤去＋立駐機基礎工事（鉄筋工・CO打設）

■ before



■ after



【既設機械式駐車装置】

単純２段式 全収容台数：４０台
(４連：８台×１基・５連：１０台・１１連：２２台×１基)

【施工内容】 ４連基・５連基・１１連基：立駐機基礎工事（コンクリート打設）

・既設アスファルト舗装撤去、排水柵高上げ・レベル調整、型枠工、路盤整正工（掘削・砕石搬入・転圧工）、鉄筋工、コンクリート打設、左官工

【改修内容】☆ 既設アスファルト撤去＋新設立駐機基礎工事


新設立駐機：４連基基礎・５連基基礎・１１連基基礎
新設装置：単純２段式（リアツイン：サンキン(株)製）

立駐機リニューアル：新設立駐機基礎工事：装置解体・既設アスファルト舗装撤去（before・after）

☆ 既設機械式駐車装置：単純２段式

☆ 既設アスファルト撤去＋立駐機基礎工事（鉄筋工・CO打設）

■ before



■ after



【既設機械式駐車装置】

単純２段式（５連：１０台×１基）

【改修内容】☆ 機械式駐車装置解体撤去・既設アスファルト撤去＋新設装置基礎工事

新設装置：単純２段式（５連×１基） 全収容台数：１０台

【施工内容】

- ・機械式駐車装置解体撤去工事：単純２段式（５連：１０台×１基）
- ・既設アスファルト舗装撤去、路盤整正工（掘削・砕石搬入・転圧工）、鉄筋工、型枠工
コンクリート打設、左官工

立駐機リニューアル：新設立駐機基礎工事：既設アスファルト舗装撤去・新設（before・after）

☆ 平置駐車場：4台分

☆ 既設アスファルト撤去 + 立駐機基礎工事（鉄筋工・CO打設）

■ before



■ after



【平置駐車場】

平置駐車場：4台分

【改修内容】☆ 既設アスファルト撤去 + 新設装置基礎工事

- 【施工内容】
- ・既設アスファルト舗装撤去、路盤整正工（掘削・砕石搬入・転圧工）、鉄筋工、型枠工
コンクリート打設、左官工
 - ・付帯工事：前面アスファルト舗装（密粒）