

立駐機リニューアル：新設チェーンゲート基礎工事（アスファルト舗装撤去+CO打設工）（before・after）

☆ 駐車場出入口（チェーンゲート設置場所）

☆ 新設チェーンゲート基礎工事（アスファルト舗装撤去・鉄筋工・CO打設）

■ before



■ after



【改修内容】☆新設チェーンゲート基礎工事（既設アスファルト撤去+CO打設工）

新設チェーンゲート：1基


【施工内容】・既設アスファルト舗装撤去、路盤整正工（掘削・砕石搬入・転圧工）、鉄筋工、型枠工
コンクリート打設、左官工、電気工事（新設配管・配線・繋ぎ込み）

駐輪機リニューアル：駐輪機更新工事・基礎工事（before・after）

☆ 既設駐輪場

☆ 新設駐輪屋根・駐輪機 + 基礎工事（CO研り・掘削・鉄筋工・CO打設）

■ before



■ after



【改修内容】☆ 駐輪機更新工事 + 基礎工事（CO研り・掘削・鉄筋工・CO打設）

駐輪場屋根：4区画 駐輪機：45台（傾斜ラック）

【施工内容】・既設駐輪屋根（4区画）・駐輪機（42台）撤去・基礎工事（CO研り・掘削・鉄筋工・CO打設・左官工）

・電気工事：新設配管・配線・LED照明据付・繋ぎ込み


・新設駐輪機屋根：4区画、新設駐輪機：45台（傾斜ラック）、CO土間：高圧洗浄

駐輪機リニューアル：駐輪機更新工事・基礎工事（before・after）

☆ 既設駐輪場

☆ 新設駐輪屋根・駐輪機 + 基礎工事（CO研り・掘削・鉄筋工・CO打設）

■ before



■ after



【改修内容】☆ 駐輪機更新工事 + 基礎工事（CO研り・掘削・鉄筋工・CO打設）

駐輪場屋根：1区画 駐輪機：87台（二段式ラック・傾斜ラック）

【施工内容】・既設駐輪屋根（1区画）・駐輪機（104台）撤去・基礎工事（CO研り・掘削・鉄筋工・CO打設・左官工）

・電気工事：新設配管・配線、LED照明据付・繋ぎ込み

・新設駐輪機屋根：1区画、新設駐輪機：87台（二段式ラック・傾斜ラック）、CO土間：高圧洗浄