


立駐機リニューアル：ターンテーブル撤去+ピット埋戻平面化改修工事（before・after）

☆既設ターンテーブル（Φ4000）

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化

■before

■after



【既設機械式駐車装置】

ターンテーブル（Φ4000×1基）

【改修内容】☆ターンテーブル撤去+ピット埋戻平面化（表層：アスファルト舗装）改修工事

【施工内容】


- ・ターンテーブル解体撤去工事：Φ4000×1基
- ・ピット底盤コア抜き（Φ100×2箇所）、砕石埋戻工・転圧工、アスファルト舗装（密粒）、既設コーナーアングル：ケレン+ローバル塗装
- ・付帯工事：駐車場出入口新設カーブミラー据付工事

立駐機リニューアル：ターンテーブル撤去+ピット埋戻平面化改修工事（before・after）

☆既設ターンテーブル（Φ4000）

☆ピット埋戻（表層：アスファルト舗装）+平面化

■before



■after



【既設機械式駐車装置】

ターンテーブル（Φ4000×1基）

【改修内容】☆ターンテーブル撤去+ピット埋戻平面化（表層：アスファルト舗装）改修工事

- 【施工内容】
- ・ターンテーブル解体撤去工事：Φ4000×1基
 - ・ピット底盤コア抜き（Φ100×2箇所）、砕石埋戻工・転圧工、アスファルト舗装（密粒）、既設コーナーアングル：ケレン+ローバル塗装
 - ・付帯工事：既設立駐機前側アスファルト舗装張替え工事